

**Отчет**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, согласно Предписания № 95/1/1, выявленных в ходе плановой проверки ОНД и ПР по г.Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области**

№ п/п	Наименование нарушений	Отметка о выполнении
1	<p>Декоративно-отделочный, облицовочный материал на путях эвакуации (стены в общем коридоре первого этажа в корпусе № 1) – ПВХ панели использован не в соответствии с областью применения, указанной в таблице № 28ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для зданий функциональной пожарной опасности Ф 1.1 должен применяться для отделки потолков материал класса пожарной опасности не более КМ0 для общих коридоров, холлов, фойе.</p>	<p>На основании конкурентной закупки в электронном виде заключен договор № SBR003-200120925000031 от 14.10.2020 г. с ООО «ИНДЕКС-ПРИВОЛЖЬЕ» на выполнение проекта капитального ремонта 1 этажа корпуса № 1 с пристроями (Литера А), с восстановлением целостности и ликвидацией пустот под кафельной плиткой, восстановлением межкомнатных перегородок, дверей, систем электроснабжения, водопровода, канализации и отопления. Общая стоимость работ составляет 37 765 360, 00 руб. Запрос на выделение дополнительного финансирования направлен в Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области В 2021 г. финансирование не выделялось.</p>
2	<p>Строительные конструкции пола на первом этаже в общем коридоре корпуса № 1, выполненные керамической плиткой по деревянному покрытию пола способствуют скрытому распространению горения.</p>	<p>На основании конкурентной закупки в электронном виде заключен договор № SBR003-200120925000031 от 14.10.2020 г. с ООО «ИНДЕКС-ПРИВОЛЖЬЕ» на выполнение проекта капитального ремонта 1 этажа корпуса № 1 с пристроями (Литера А), с восстановлением целостности и ликвидацией пустот под кафельной плиткой, восстановлением межкомнатных перегородок, дверей, систем электроснабжения, водопровода, канализации и отопления. Общая стоимость работ составляет 37 765 360, 00 руб. Запрос на выделение дополнительного финансирования направлен в Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области . В 2021 гг. финансирование не выделялось.</p>
3	<p>В полу на путях эвакуации перед выходом из столовой на улицу имеется перепад высот 25 см. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.</p>	<p>Сметная документация разработана. Общая стоимость работ составляет 17 179, 28 руб. Срок выполнения работ 30.09.2021 г.</p>

Начальник отдела по делам ГО и ЧС



Н.М.Ефанова