Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске»

ПРОТОКОЛ

оперативного совещания

“ 29 ” августа 20 12 г. № 1

Присутствовали:

От Заказчика - Директор	О.Г. Ворончихина
Главный бухгалтер	Т.В. Кандаулова
Ведущий инженер	Т.Н. Гомзова
Юрисконсульт	Э.Г. Махмутова
От Подрядчика - Директор ООО «Строительная группа»	А.А. Птухин

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Визуальный осмотр хода выполнения работ по текущему ремонту мягкой кровли здания Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске».

2. Рассмотрение локального сметного расчета.

СЛУШАЛИ:

1. Ворончихину О.Г. В связи с изменением видов работ локальный сметный расчет был представлен для проверки в ЗАО "Центр ценообразования и экономического анализа" для получения экспертного заключения, в котором было изложено следующее:

- сметная стоимость выполняемых работ по ремонту мягкой кровли в объеме 830 м3 составит 1 012 878,00 рублей.

2. Гомзову Т.Н. о том, в связи со сложившимися обстоятельствами предлагаем изменить технологию устройства мягкой кровли с учетом характеристик укрывного материала. Исходя из этого нецелесообразно выполнение ранее запланированных и учтенных в смете некоторых видов работ, а именно:

- п. 3 «Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА»;
- п. 4 «Устройство примыканий из 2х слоев битумно-полимерной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным составом»;
- п. 8 «Защита ендов дополнительным одним рулонных наплавляемых материалов».

3. Птухина А.А. о том, что материал рулонный кровельный Изопласт ЭКП-4,5 мм заменен на Техноэласт ЭКП сланец серый и на Техноэласт ЭПП, в связи с тем, что в настоящее время не имеется возможности приобретения в Ульяновской области.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Заключить дополнительное соглашение к договору на выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли согласно экспертного заключения и нового локально сметного расчета.

От Заказчика - Директор	О.Г. Ворончихина
Главный бухгалтер	Т.В. Кандаулова
Ведущий инженер	Т.Н. Гомзова
Юрисконсульт	Э.Г. Махмутова
От Подрядчика Директор ООО «Строительная группа»	А.А. Птухин